

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Projeto executivo de pavimentação e qualificação da
via Rural no município de Tupanci do Sul/RS. - 1ª Etapa

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30	60	90	TOTAL
0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.612,51	R\$ 7.209,39	R\$ 7.209,39	R\$ 24.031,29
		40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
1.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 49.807,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.807,35
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 173.570,17	R\$ 347.140,33	R\$ 173.570,17	R\$ 694.280,67
		25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
3.0	DRENAGEM	R\$ 44.896,86	R\$ 44.896,86	R\$ 22.448,43	R\$ 112.242,15
		40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
4.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 19.873,44	R\$ 19.873,44	R\$ 158.987,51	R\$ 198.734,39
		10,00%	10,00%	80,00%	100,00%
5.0	OBRAS COMPLEMENTAR	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.041,62	R\$ 12.041,62
		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
6.0	MOBILIZAÇÃO	R\$ 1.647,10	R\$ 1.647,10	R\$ 1.411,80	R\$ 4.705,99
		35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
FINANCEIRO		R\$ 299.407,43	R\$ 420.767,12	R\$ 375.668,92	R\$ 1.095.843,47
FÍSICO		27,32%	38,40%	34,28%	100,00%

Tupanci do Sul/RS, Abril de 2024

Alana Dogenski
Engª Civil CREA/RS 248165

Fernando Luís Favretto
Prefeito Municipal